

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

2019
TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

NOMBRE: Instituto Tecnológico de Matahuila
DOMICILIO COMPLETO: Carretera 57, Km. 5, Tramo Matahuila - Saltillo, C.P. 78746
Matahuila, S.L.P., tel. (489)821314 y 822877

FECHA DE INICIO: 15 / 1 / 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 / 1 / 2019

FECHA: 4 / 10 / 2019

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO.

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROYECTOS 2016	Unidad Académica Departamental Tipo II equipada y Obra Exterior	37,542,716.64	0.00	37,542,716.64	100%	31,453,452.82	85%	1634	1810	100%	El IJFE a través de oficio OF-DC-2950/19 con fecha del 02 de Octubre de 2019 informa al Tecnológico de Matahuila el estado que guardan los recursos. Donde la construcción de la Etapa de la Obra tiene avance físico del 100% y el avance financiero global corresponde al 86.04%. La Unidad Académica Departamental ya está en uso. En el mes de abril se reportó el Acta de Entrega de Obra por parte del IJFE, clave 162102. No Contrato: LO-924037999-E82-2017. Se licita y adjudica el Contrato LO-924037999-E014-2019 para la Construcción de Cafetería con capacidad

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA CAFETERÍA PARA 206 PERSONAS. Los trabajos de construcción iniciaron el 17 de septiembre y se espera concluyan el 18 de febrero de 2020.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LIC. ROMÁN CRUZ ARRAGA

NOMBRE: _____

CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO: rl.matehuila@tecnico.mx

TEL. 10 DÍGITOS: 4888821314 ext. 104

FIRMA: 

VOBO. DIRECTOR DEL INSTITUTO: DR. JOSÉ LUIS LORENZO BERNAL ROBLEDO

NOMBRE: _____

FIRMA: 

SELO OFICIAL: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAHUILA

DIRECCIÓN: 

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 A 2017)

PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROEXE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS) OTROS (ESPECIFICAR)