

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: Instituto Tecnológico de Matehuala
 DOMICILIO COMPLETO: Carretera 57, km. 5, Tramo Matehuala - Saillillo, C.P. 78746
 Matehuala, S.L.P., tel. (489)8921314 y 8923877

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO: 15 DIA, 1 MES, 2018 AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIA, 11 MES, 2018 AÑO

FECHA: 6 DIA, 6 MES, 2018 AÑO
 DIRECCION DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
PROXOES 2016	Unidad Académica Departamentl Tipo II equipada y Obra Exterior	37,542,716.64	0.00	37,542,716.64	62%	23,340,306.94	1619	1810	78%	EI/EIFE a través de oficio Of. DG-5107/18 informa al Tecnológico de Matehuala el estado que guaran los recursos. Donde la construcción de la 1a Etapa de la Obra tiene avance del 98%, la licitacion correspondiente al mobiliario, equipo de cómputo y red de oz y datos tiene un avance del 22.6% y el mobiliario se estará recibiendo hasta el 13 de enero de 2019.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

Se anexa PDF con oficio e imagenes de avance de obra y equipo recibido

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: LIC. ROMÁN CRUZ ARRAGA
 CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUP
 CORREO ELECTRONICO: roman_cr@hotmail.com
 TEL 10 DIGITOS: 4889821314, ext 104

[Firma]
 FIRMA

NOMBRE: M.C. JOSE ARTURO ARMILIO PERRAZA

VO.BO. SUBDIRECTOR DE PLANEACION DEL INSTITUTO
[Firma]
 FIRMA



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
 SELLO OFICIAL
 TECNOLÓGICO NACIONAL
 DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROXOE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)