



**REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA		FECHA DEL REPORTE		<b>2018</b>														
NOMBRE <u>Instituto Tecnológico de Matehuala</u>		FECHA DE INICIO <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>15</td><td>1</td><td>2018</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		15	1	2018	DÍA	MES	AÑO	FECHA <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>23</td><td>feb</td><td>2018</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		23	feb	2018	DÍA	MES	AÑO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL		
15	1	2018																		
DÍA	MES	AÑO																		
23	feb	2018																		
DÍA	MES	AÑO																		
DOMICILIO COMPLETO <u>Carretera 57, km. 5. tramo Matehuala - Saltillo, C.P. 78746</u>		FECHA DE TERMINACIÓN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>31</td><td>5</td><td>2018</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		31	5	2018	DÍA	MES	AÑO			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA								
31	5	2018																		
DÍA	MES	AÑO																		
<u>Matehuala, S.L.P., tel. (488)8821314 y 8823877</u>						ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO														

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOES 2016	Unidad Académica Departamental Tipo II equipada y Obra Exterior	37.542.716,64	0,00	37.542.716,64	100%	30%	0%	1619	1810	3%	El Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, notificó al Instituto Tecnológico de Matehuala mediante Oficio DG-0562/18 del 18 de febrero informa el desglose por concepto sobre la ejecución de los recursos del programa. Se anexa oficio.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

Se anexa imagen de avance de obra.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE : <u>LIC. ROMÁN CRUZ ARRIAGA</u> CARGO : <u>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUP.</u> CORREO ELECTRONICO: <u>roman_ca@hotmail.com</u> TEL 10 DIGITOS : <u>4888821314, ext.104</u>	NOMBRE : <u>VO.BO. SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL INSTITUTO</u> M.C. JOSE ARTURO ARMIJO PEDRAZA  FIRMA	 <b>Secretaría de Educación Pública</b> <b>Instituto Tecnológico de Matehuala</b> <b>Subdirección de Planeación y Vinculación</b> SELLO OFICIAL
--	---	---

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM ( FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)  
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)  
 PROEXO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ( VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)  
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)  
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.