



INSTITUTO ESTATAL  
DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA



"2018, Año de Manuel José Othón"

Of. DG-4097/18  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
11 DE OCTUBRE DEL 2018

**M.C. JOSÉ ARTURO ARMIJO PEDRAZA**  
**SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**  
**DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA**  
**P R E S E N T E**

En atención al oficio SPYV/075/18 con el cual nos solicita información sobre los recursos del ProExOE 2016, de acuerdo al Convenio de Coordinación Institucional celebrado por una parte la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y por la otra el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, a los 21 días del mes de agosto del año 2017 número SEGE-030/2017 (2015-2021), y la radicación en el IEIFE de los recursos el 27 de octubre 2017, por un monto de \$ 36'098,766.00 (TREINTA Y SEIS MILLONES, NOVENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) y la constancia de transferencia al INIFED por concepto de gastos indirectos por \$ 1'443,950.64, recursos para la ejecución de las metas mencionadas a continuación, con corte al 30 de septiembre 2018:

Estudio de mecánica de suelos.

Contrato AD-924037999-E032-2017.

Monto de Contrato:	\$ 103,686.83
Avance Físico de meta:	100.00 %
Avance Financiero:	100.00 %

Construcción de la 1a Etapa de Unidad Académica Departamental Tipo II y obra exterior.

Contrato LO-924037999-E082-2017.

Monto de Contrato:	\$ 22'232,689.54
Avance Físico de meta:	79.00 %
Avance Financiero:	50.67 %

De la licitación LA-924037999-E104-2018, correspondiente a mobiliario, equipo de cómputo y red de voz y datos.

Publicación de la convocatoria: 30 de agosto 2018.

Apertura de propuestas: 18 de septiembre 2018.

Fallo: 01 de octubre 2018.

Periodo de entrega: 05 de octubre al 14 de enero 2019.

Contratos:

046/2018ADQ Ergonomía y Productividad, S.A. de C.V. \$ 79,448.40

049/2018ADQ Office Expres, S. de R.L. de C.V. \$ 522,125.00

Lomas 3a. Sección  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78216  
Tel. (444) 825 23 00, 825 23 08 Fax 825 28 59

www.ieifeslp.gob.mx



INSTITUTO ESTATAL  
DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA



"2018, Año de Manuel José Othón"

Of. DG-4097/18  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
11 DE OCTUBRE DEL 2018  
HOJA 2 / 2

050/2018ADQ Proyectos Tecnológicos y de Vanguardia, S. de R.L. de C.V. \$ 47,300.00  
052/2018ADQ Royal Productos y Servicios, S.A. de C.V. \$ 808,154.04  
053/2018ADQ Soluciones Abiertas en Telecomunicaciones, S.A. de C.V. \$ 2'119,271.28  
055/2018ADQ Tech Energy & Grounding Mx, S.A. de C.V. \$ 3'378,620.00

Gastos Indirectos

A INIFED 4% de acuerdo a Convenio:	\$ 1'443,950.64
A IEIFE 2% comprometido:	\$ 521,638.93
Monto total comprometido:	\$ 32'220,647.31
Por comprometer:	\$ 5'322,069.33
Productos financieros generados al 31-ago-18:	\$ 493,777.10

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. GEORGINA SILVA BARRAGÁN  
DIRECTORA GENERAL

C.c.p. Lic. Fernando Ramos Delgadillo, Director de Planeación y Evaluación de la S.E.G.E. Ciudad.  
Lic. José Antonio Bonales Rojas, Director de Educación Media Superior y Superior de la S.E.G.E. Ciudad.  
Ing. Víctor Manuel Barrón Rodríguez, Director de Control y Gestión del I.E.I.F.E. Edificio.  
C.P. Claudia Margarita Alonso Anguiano, Directora Administrativa del I.E.I.F.E. Edificio.  
Carlos Alvarado López, Subdirector de Planeación del I.E.I.F.E. Edificio.  
Archivo

GSB/CMAA/CAL

Sierra Leona No. 101  
Lomas 3a. Sección  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78216  
Tel. (444) 825 23 00, 825 23 08 Fax 825 28 59

www.ieifeslp.gob.mx