

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE Instituto Tecnológico de Matahuila
DOMICILIO COMPLETO Carretera 57, km. 5, tamo Matahuila - Sahilco, C.P. 76746
 Matahuila, S.L.P., tel. (489)821314 y 8223877

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
FECHA DE INICIO 15 1 2018
FECHA DE TERMINACIÓN 31 10 2018

FECHA DEL REPORTE 17 Sep 2018
FECHA DIA MES AÑO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOS 2016	Unidad Académica, Departamentl Tipo II equipada y Obra Ekeitor	37,542,716.64	0.00	37,542,716.64	100%	43%	24,166,436.95	1619	1810	76%	EL IEFIE, a través de oficio OF- DG-3690/18 informa al Tecnológico de Matahuila el estado que giran los recursos. Se anexa Oficio. Donde esta en cuenta la licitación de Mobilario, Equipo de Computo y red de voz y datos.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

Se anexa PDF e imágenes de avance de obra


RESPONSABLE DE LA INFORMACION LIC. ROMÁN CRUZ ARRIGA

NOMBRE : _____

CARGO : JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUP


CORREO ELECTRONICO: roman_cruz@itmat.edu.mx

TEL. 10 DIGITOS : 4888921314 ext 104

FIRMA 

NOMBRE : M.C. JOSÉ ARTURO ARMILIO PEDRAZA

VO.BO. SUBDIRECTOR DE PLANEACION DEL INSTITUTO

FIRMA 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAHUILA
DIRECCIÓN



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROEXE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.