

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2019
TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y
MANTENIMIENTO.

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE Instituto Tecnológico de Matehuala
DOMICILIO COMPLETO Carretera 57, km. 5, tramo Matehuala - Saltillo, C.P. 78746
Matehuala, S.L.P., tel. (498)8621314 y 8823877

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO 15 1 2018
DÍA MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN 28 1 2019
DÍA MES AÑO

FECHA 11 7 2019
DÍA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOES 2016	Unidad Académica Departamentl Tipo II equipada y Obra Exterior	37,542,716.64	0.00	37,542,716.64	100%	85%	31,453,452.82	1634	1810	100%	El IEIFE a través de oficio Of. DG-2048/19 con fecha del 05 de Julio de 2019 informa al Tecnológico de Matehuala el estado que guardan los recursos. Donde la construcción de la 1a Etapa de la Obra tiene avance físico del 100% y el avance financiero global corresponde al 100%. La Unidad Académica Departamentl ya esta en uso. En el mes de abril se reportó el Acta de Entrega de Obra por parte del IEIFE, clave 162102, No Contrato: LO-924037999-E82-2017.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA GESTIÓN DE CAFETERÍA PARA 206 PERSONAS. El 11 de marzo de 2019 se recibio del TecNM los planos en electrónico correspondientes al edificio de la Cafeteria que se construirá con el remanente autorizado por la construcción del edificio Unidad Académica Departamental Tipo II. El 3 de abril 2019 se hizo entrega de CD con los planos correspondientes al IEIFE, para que procedieran a la valoración para la construcción de la cafeteria. El 8 de mayo visita del IEIFE al ITMH, para identificar los accesos a las cometidas eléctricas más cercanas al área donde se construirá la cafeteria, así como el espacio físico de su ubicación. 15 de mayo de 2019 solicita el IEIFE visto bueno para incluir en la valoración: 2 pantallas LED, acceso a voz y datos, tipo de mobiliario para comensales. El Miercoles 29 de mayo se tuvo cita con el IEIFE para validar y dar el visto bueno del proyecto y conocer la posible fecha de licitación. Se firmaron los planos de autorización por parte del Director relacionados con ubicación del edificio de cafeteria, modelo de cafeteria, entrada y distribución de voz y datos, así como el tipo de mobiliario que el ITMH está considerando para la cafeteria. Con esta entrega el IEIFE esta en condiciones de lanzar la convocatoria para licitación.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : LIC. ROMÁN CRUZ ARRIAGA
CARGO : JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUP.
CORREO ELECTRONICO: roman_ca@hotmail.com
TEL 10 DÍGITOS : 4888821314, ext 104

Roman Cruz Arriaga
FIRMA

NOMBRE : VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

DR. JOSÉ LUIS LORENZO BERNAL ROBLEDO

José Luis Lorenzo Bernal Robledo
FIRMA

SELO OFICIAL 
Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de
Instituto Tecnológico de
Matehuala

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO
FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.