



"2018, Año de Manuel José Othón"

Of. DG-3690/18
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<Atención al Folio 2475>
14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

**M.C. JOSÉ ARTURO ARMIJO PEDRAZA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA
P R E S E N T E**

En atención al oficio SPYV/075/18 con el cual nos solicita información sobre los recursos del ProExOE 2016, de acuerdo al Convenio de Coordinación Institucional celebrado por una parte la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y por la otra el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, a los 21 días del mes de agosto del año 2017 número SEGE-030/2017 (2015-2021), y la radicación en el IEIFE de los recursos el 27 de octubre 2017, por un monto de \$ 36'098,766.00 (TREINTA Y SEIS MILLONES, NOVENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) y la constancia de transferencia al INIFED por concepto de gastos indirectos por \$ 1'443,950.64, recursos para la ejecución de las metas mencionadas a continuación, con corte al 31 de agosto 2018:

Estudio de mecánica de suelos.

Contrato AD-924037999-E032-2017.

Monto de Contrato:	\$ 103,686.83
Avance Físico de meta:	100.00 %
Avance Financiero:	100.00 %

Construcción de la 1a Etapa de Unidad Académica Departamental Tipo II y obra exterior.

Contrato LO-924037999-E082-2017.

Monto de Contrato:	\$ 22'232,689.54
Avance Físico de meta:	76.00 %
Avance Financiero:	43.12 %

Gastos Indirectos

A INIFED 4% de acuerdo a Convenio:	\$ 1'443,950.64
A IEIFE 2% comprometido:	\$ 385,109.94

Monto total comprometido:	\$ 24'165,436.95
Por comprometer:	\$ 13'377,279.69
Productos financieros generados al 31-ago-18:	\$ 493,777.10

Lomas 3a. Sección
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78216
Tel. (444) 825 23 00, 825 23 08 Fax 825 28 59



"2018, Año de Manuel José Othón"

Of. DG-3690/18
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
HOJA 2/2

En proceso la licitación LA-924037999-E104-2018, correspondiente a mobiliario, equipo de cómputo y red de voz y datos.

Publicación de la convocatoria: 30 de agosto 2018.

Apertura de propuestas: 18 de septiembre 2018.

Fallo: 01 de octubre 2018.

Periodo de entrega: 05 de octubre 2018 al 12 de enero 2019.

A la fecha, ya fue recibido el proyecto ejecutivo de la cafetería, enviado y autorizado por el INIFED, se trabaja en la cuantificación para determinar los alcances con el recurso disponible.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. GEORGINA SILVA BARRAGÁN
DIRECTORA GENERAL

C.c.p. Lic. Fernando Ramos Delgadillo, Director de Planeación y Evaluación de la S.E.G.E. Ciudad.
Lic. José Antonio Bonales Rojas, Director de Educación Media Superior y Superior de la S.E.G.E. Ciudad.
Ing. Víctor Manuel Barrón Rodríguez, Director de Control y Gestión del I.E.I.F.E. Edificio.
C.P. Claudia Margarita Alonso Anguiano, Directora Administrativa del I.E.I.F.E. Edificio.
Carlos Alvarado López, Subdirector de Planeación del I.E.I.F.E. Edificio.
Archivo

GSB/CMAA/CAL.

Sierra Leona No. 101
Lomas 3a. Sección
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78216
Tel. (444) 825 23 00, 825 23 08 Fax 825 28 59