

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: Instituto Tecnológico de Matehuala
 DOMICILIO COMPLETO: Carretera 57, km. 5, Iramo Matehuala - Saltillo, C.P. 78746
 Matehuala, S.L.P., tel. (469)9821314 y 8923877

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO: 15 / 1 / 2018
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / 10 / 2018

FECHA: 23 / OCT / 2018
 DIA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MOMTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRICULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRICULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROXOES 2016	Unidad Académica Departamental Tipo II equipada y Obra Exterior	37,542,716.64	0.00	37,542,716.64	100%	51%	24,165,436.95	1619	1810	79%	EIIEFE a través de oficio Of. DG-4097/18 informa al Tecnológico de Matehuala el estado que guaran los recursos. Se anexa Oficio. Donde esta en puerta la licitación de Mobiliario, Equipo de Cómputo y red de voz y datos.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

Se anexa PDF con oficio e imágenes de avance de obra



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LIC. ROMAN CRUZ ARRIAGA
 NOMBRE: VO.BO. SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL INSTITUTO
 CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUP.
 CORREO ELECTRONICO: roman_cr@bommal.com
 TEL 10 DIGITOS: 4868821314, ext.104
 FIRMA: [Firma manuscrita]

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PAGE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

Secretaría de Educación Pública
 Instituto Tecnológico de Matehuala
 SEDE OFICIAL
 de Planeación y Vinculación