



INSTITUTO ESTATAL  
DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA



"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga."

Of. DG-2950/19  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
<Atención al Folio 2373>  
02 DE OCTUBRE DEL 2019

**DR. JOSÉ LUIS LORENZO BERNAL ROBLEDO**  
**DIRECTOR**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA**  
**P R E S E N T E**

En atención al oficio D-271-2019 con el cual nos solicita información sobre los recursos del ProExOE 2016, de acuerdo al Convenio de Coordinación Institucional celebrado por una parte la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y por la otra el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, a los 21 días del mes de agosto del año 2017 número SEGE-030/2017 (2015-2021), y la radicación en el IEIFE de los recursos el 27 de octubre 2017, por un monto de \$ 36'098,766.00 (TREINTA Y SEIS MILLONES, NOVENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) y la constancia de transferencia al INIFED por concepto de gastos indirectos por \$ 1'443,950.64, recursos para la ejecución de las metas mencionadas a continuación, con corte al **30 septiembre 2019**:

Estudio de mecánica de suelos.

Contrato AD-924037999-E032-2017.

Monto de Contrato:	\$ 103,686.83
Avance Físico de meta:	100.00 %
Avance Financiero:	100.00 %

Construcción de la 1a Etapa de Unidad Académica Departamental Tipo II y obra exterior.

Contrato LO-924037999-E082-2017.

Monto de Contrato:	\$ 22'232,689.54
Avance Físico de meta:	100.00 %
Avance Financiero:	100.00 %

Construcción de Cafetería con capacidad para 206 personas.

Contrato LO-924037999-E014-2019

Monto de Contrato:	\$ 4'994,469.41
Avance Físico de meta:	2.00 %
Avance Financiero:	0.00 %

Mobiliario y equipo:

Contratos:

046/2018ADQ Ergonomía y Productividad, S.A. de C.V. \$ 79,448.40, 100%.

049/2018ADQ Office Exprés, S. de R.L. de C.V. \$ 522,125.00, 100 %

050/2018ADQ Proyectos Tecnológicos y de Vanguardia, S. de R.L. de C.V. \$ 47,300.00, 100 %.

Sierra Leona No. 101  
Lomas 3a. Sección  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78216  
Tel (444) 825 23 00, 825 23 08 Fax 825 28 59



INSTITUTO ESTATAL  
DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA



"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga."

Of. DG-2950/19  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
02 DE OCTUBRE DEL 2019  
HOJA 2 / 2

052/2018ADQ Royal Productos y Servicios, S.A. de C.V.	\$ 808,151.77	100 %
053/2018ADQ Soluciones Abiertas en Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	\$ 2'119,271.28,	100 %
055/2018ADQ Tech Energy & Grounding Mx, S.A. de C.V.	\$ 3'378,620.00	100 %
057/2018ADQ Comercializadora Alfin, S.A. de C.V.	\$ 97,393.60,	100.00 %
Adjudicación Representaciones Medicas y de Laboratorios de Guadalajara, S.A. de C.V. \$ 8,970.00, 100 %.		

**Gastos Indirectos**

A INIFED 4% de acuerdo a Convenio:	\$ 1'443,950.64
A IEIFE 2% de acuerdo a Convenio:	\$ 611,843.49
<b>Monto Comprometido:</b>	<b>\$ 36'447,919.96</b>

Por comprometer:	\$ 1'094,796.68
Productos financieros generados al 31-ago-19:	\$ 1'670,510.73

**Avance fisico global: 86.34 %**  
**Avance financiero global: 86.05 %**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ING. VÍCTOR MANUEL BARRÓN RODRÍGUEZ**  
**DIRECTOR DE CONTROL Y GESTIÓN**

En ausencia del titular del IEIFE, con fundamento en los Artículos 12, fracción VI del Decreto de Creación, así como en los Artículos 6 fracción VII y 13 fracción XIII del Reglamento Interior del propio Instituto y mediante instrucción de la Directora General del IEIFE conforme al memorándum DG-0002/2019

C.c.p. Ing. Georgina Silva Barragán, Directora General del I.E.I.F.E. Edificio  
Lic. Fernando Ramos Delgadillo, Director de Planeación y Evaluación de la S.E.G.E. Ciudad.  
Lic. José Antonio Bonales Rojas, Director de Educación Media Superior y Superior de la S.E.G.E. Ciudad.  
C.P. Claudia Margarita Alonso Anguiano, Directora Administrativa del I.E.I.F.E. Edificio.  
Carlos Alvarado López, Subdirector de Planeación del I.E.I.F.E. Edificio.  
Archivo

GSB/CMAA/CAL

Sierra Leona No. 101  
Lomas 3a. Sección  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78216  
Tel. (444) 825 23 00, 825 23 08 Fax 825 28 59